H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁNGEL R. CABADA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 015 ÁNGEL R. CABADA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 45,866,356.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 14/07/2025

Programa Subprograma Tipo						Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
						Físico			Financiero																										
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
UB	01	a	2025 30 015 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BRAZO DE LA PALMA A LA CABECERA MUNICIPAL	300150002	BRAZO DE LA PALMA (EL RINCÓN CALIENTE)	100.00	16/04/2025	15/05/2025	100.00	26/05/2025	26/05/2025	919,751.91	919,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,751.91	919,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,751.91	919,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	5.70 536.00	
UB	01	a	2025 30 015 0002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MAJAHUAL A LA CARRETERA EL TRÓPICO	300150020	EL PROGRESO MAJAHUAL	100.00	03/05/2025	01/06/2025	89.27	20/06/2025	20/06/2025	211,811.65	211,811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,275.35	210,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,275.35	210,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	1.20 583.00	
UB	01	a	2025 30 015 0003	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO CARACOLAR - LAGUNA COLORADA (ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS)	300150022	EL SALTILLO CARACOLAR	100.00	06/05/2025	14/06/2025	0.00			706,943.63	706,943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	4.00 486.00	
UB	01	a	2025 30 015 0004	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS REYES - DESVIACIÓN SALTILLO CARACOLAR	300150042	SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA)	100.00	06/05/2025	04/06/2025	0.00			478,152.06	478,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	2.80 1,749.00	
UB	01	a	2025 30 015 0005	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL ESCOBILLAL - ZANJA GRANDE DE ABAJO	300150003	EL ESCOBILLAL	100.00	03/05/2025	01/06/2025	0.00			833,078.26	833,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	5.68 897.00	
UB	01	a	2025 30 015 0006	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - SAN JUAN DE LOS REYES	300150021	LA PROVIDENCIA	100.00	08/05/2025	06/06/2025	0.00			463,604.32	463,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	2.40 2,367.00	
UB	01	a	2025 30 015 0007	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - CHIMALPAY	300150158	MATA DE CAÑA	100.00	08/05/2025	06/06/2025	0.00			386,632.29	386,632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	2.40 290.00	
UB	01	a	2025 30 015 0008	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL PAHATLÁN - LA SABDINA - SANTANA	300150014	EL PAHATLÁN	100.00	10/05/2025	18/06/2025	0.00			538,539.96	538,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	4.80 150.00	
UB	01	a	2025 30 015 0009	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE ZANJA GRANDE DE ABAJO - SALTILLO CARACOLAR	300150025	ZANJA GRANDE DE ABAJO	100.00	10/05/2025	18/06/2025	0.00			565,015.62	565,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	4.50 378.00	
UB	01	a	2025 30 015 0010	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - TULAPILLA - EL PARAISO - BRAZO DE LA PALMA	300150065	LA ALIANZA	100.00	15/05/2025	23/06/2025	0.00			639,866.43	639,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	4.80 1,077.00	
UB	01	a	2025 30 015 0011	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BRAZO DE LA PALMA - ENTRONQUE CARRETERA EL TRÓPICO, MONTEPÍO	300150002	BRAZO DE LA PALMA (EL RINCÓN CALIENTE)	100.00	17/05/2025	13/06/2025	0.00			383,720.47	383,720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO PERSONA	2.80 536.00	

Julio César García Mendoza
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Alex Jair Ordaz Solojuan
VOCAL DE CAMINOS Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Edith Alvarado Cuevas
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Erika Ruth Barrios Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 CONTRALORÍA

RI/2025/ÁNGEL R. CABADA/26066

SELLO DIGITAL: rmWVDTeFj2NbYasP9yQIT7zLPM4MrmjLCuzq8XayUaDpZch7lRQA5w4KpeZJki4YABWSRRb2P9SlzuebzXYw12pSQV55sSDHRjpY3cvZ3iaCbSMO9KR8/AEuGhGDDJIPANRbTeU/KQdgTNOnpunBg7wMlH7sggiBZRTDoIxg8=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁNGEL R. CABADA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 015 ÁNGEL R. CABADA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 45,866,356.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 14/07/2025

Programa Subprogramo Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
SE 01 j 2025 30 015 0012		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	300150001	ÁNGEL R. CABADA	0.00			0.00			2,004,698.54	2,004,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	420.00	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 j 2025 30 015 0013		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN EL BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	300150010	LAGUNA VERDE (LA ESPERANZA)	100.00	04/04/2025	18/05/2025	99.30	22/05/2025	22/05/2025	555,173.96	555,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,299.16	551,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,299.16	551,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	48.00	
																																PERSONA	313.00	
SE 01 j 2025 30 015 0014		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO ENTRE CALLE VICENTE POXTAN Y CALLE 1RO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300150001	ÁNGEL R. CABADA	100.00	08/04/2025	22/05/2025	89.26	27/06/2025	27/06/2025	806,110.41	806,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,188.73	800,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,188.73	800,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	100.00	
																																PERSONA	13,225.00	
SJ 02 e 2025 30 015 0015		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA DE JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0148S DE LA LOCALIDAD DE TULA	300150024	TULA	100.00	02/04/2025	15/06/2025	0.00			1,154,668.12	1,154,668.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	30.00	
SJ 02 e 2025 30 015 0016		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0259N DE LA LOCALIDAD DE TULA	300150024	TULA	100.00	19/04/2025	22/06/2025	0.00			2,356,193.91	2,356,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	72.00	
SJ 02 e 2025 30 015 0017		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0245K DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	300150010	LAGUNA VERDE (LA ESPERANZA)	100.00	29/03/2025	11/06/2025	0.00			1,736,611.44	1,736,611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	58.00	
SJ 02 e 2025 30 015 0018		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN TELEBACHILLERATO TULA CLAVE 30ETH0111A DE LA LOCALIDAD DE TULA	300150024	TULA	100.00	24/03/2025	06/06/2025	70.03	27/06/2025		2,379,886.09	2,379,886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,776.18	1,666,776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,776.18	1,666,776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	40.00	
SJ 01 al 2025 30 015 0019		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE: 30EPR2703U DE LA CABECERA MUNICIPAL	300150001	ÁNGEL R. CABADA	0.00			0.00			827,898.77	827,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	128.00	
SJ 01 z 2025 30 015 0020		REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN PEREZ PALACIOS CLAVE 30DJN1068N EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	300150005	LA FLORIDA	100.00	05/04/2025	03/06/2025	0.00			482,890.17	482,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	19.00	
UM 01 ap 2025 30 015 0021		REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL	300150001	ÁNGEL R. CABADA	100.00	11/04/2025	09/06/2025	0.00			3,137,801.26	3,137,801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
																																PERSONA	13,225.00	
UM 01 ap 2025 30 015 0022		REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE MAJAHUAL	300150009	LAGUNA DE MAJAHUAL (RÍO DE CAÑAS)	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
																																PERSONA	639.00	

RI/2025/ÁNGEL R. CABADA/26068

Alejandro Vicente San Juan
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Edith Alvarado Cuevas
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Erika Isela Valdez Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 CONTRALORÍA

SELLO DIGITAL: qiWVOUefj2NbYasP9yQIT7zLPM4MrmjLCuzq8XayUaDpZch7lRQA5w4KpeZJki4YABWSRRb2P9SlzuebzXYw12pSQV55sSDHRjpY3cvZ3iaCbSMO9Ki8/Auu6hGdDj0jIPANRbTeU/KQdgTNOnpunBg7wMlH7sggiBZRTDolxg8=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁNGEL R. CABADA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 015 ÁNGEL R. CABADA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 45,866,356.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 14/07/2025

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Metas: Aprobadas	Observaciones
UM 01 ap 2025 30 015 0023		REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE BRAZO DE LA PALMA	30015000 2	BRAZO DE LA PALMA (EL RINCÓN CALIENTE)	5.00	28/05/ 2025		0.00			480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
																																PERSONA	536.00	
SE 02 g 2025 30 015 0024		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y JUAN JACOBO TORRES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y PRICILIANO MAYORAL, CALLE PRICILIANO MAYORAL ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y 8 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JUAN JACOBO TORRES Y PRICILIANO MAYORAL	30015000 2	BRAZO DE LA PALMA (EL RINCÓN CALIENTE)	100.00	15/04/ 2025	28/05/ 2025	0.00			1,355,005.29	1,355,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00	
																																PERSONA	536.00	
SE 01 f 2025 30 015 0025		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE JUNIO ENTRE BENITO JUAREZ Y LEONARDO AYALA, CALLE CHARLOTTE ENTRE TULIPANES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TULIPANES ENTRE CHARLOTTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE TULIPANES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	100.00	27/03/ 2025	22/04/ 2025	88.66	24/04/ 2025	24/04/ 2025	835,908.16	835,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,732.67	824,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,732.67	824,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	207.80	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 i 2025 30 015 0026		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PUENTE DE LECHERÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	0.00			0.00			378,754.48	378,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	157.94	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 i 2025 30 015 0027		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE 25 DE OCTUBRE	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	100.00	22/03/ 2025	04/06/ 2025	0.00			4,618,061.31	4,618,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,628.96	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 i 2025 30 015 0028		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO ENTRE LA CALLE 25 DE OCTUBRE Y LA CALLE LEONARDO AYALA	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	100.00	28/03/ 2025	10/06/ 2025	0.00			5,282,594.02	5,282,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,006.11	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 i 2025 30 015 0029		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE ÚRSULO GALVÁN	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	54.00	04/06/ 2025		0.00			4,788,075.67	4,788,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,767.82	
																																PERSONA	13,225.00	
SE 01 i 2025 30 015 0030		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO ENTRE LA CALLE ÚRSULO GALVÁN Y CALLE ROBERTO P. PRIETO	30015000 1	ÁNGEL R. CABADA	100.00	17/04/ 2025	30/06/ 2025	0.00			5,060,907.80	5,060,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,843.24	
																																PERSONA	13,225.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											45,866,356.00	45,866,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,024.00	4,973,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,024.00	4,973,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Uziel Cesar Rojas Machucho
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Alex Jair Vicente San Juan
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Edith Alvarado Cuevas
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Erika Isaí Alcaraz Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER. 2022-2025 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER 2022-2025 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER 2022-2025 CONTRALORÍA

TRI/2025/ANGEL R. CABADA/26063

SELLO DIGITAL: qiWVOUefj2NbYasP9yQlT7zLPM4MrmjLCuzq8XayUaDpZch7lRQA5w4KpeZJki4YABWSRRb2P9SlzuebzXYw12pSQV55sSDHRjpY3cvZ3iaCbSMO9Ki8/Auu6hGdDj0jiPANRbTeU/KQdgTNOnpunBg7wMlH7sggiBZRTDoIxg8=